Gestamp
Gestamp Puebla II

ORDEN DE TRABAJO DE EQUIPO DE CÓMPUTO

FECHA DE SOLICITUD: 31/10/2026

SOLICITANTE (NOMBRE Y FIRMA): Cruz Sanchez

EQUIPO: LAPTOP - DELL - LAPTITUDE 550 - Asset tag: ORMLT181 - Serie: yerye

UBICACIÓN:

FECHA DE ENTREGA:

TIEMPO DE MANTENIMIENTO:

RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO (NOMBRE Y FIRMA):

ACTIVIDAD		DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS
OK	NOK	
		Inspección visual externa: Revisión de carcasa, cables, conectores y periféricos en busca de daños físicos, grietas o signos de sobrecalentamiento.
		Limpieza externa de periféricos: Desinfección y retiro de suciedad en teclado, mouse, monitor y carcasa del gabinete con paños de microfibra y soluciones limpiadoras no abrasivas.
		Apertura segura del gabinete: Desatornillado y retirada de la tapa lateral siguiendo protocolos de descarga electrostática (uso de pulsera antiestática).
		Remoción de polvo interno: Eliminación de polvo acumulado en la tarjeta madre, fuente de poder, ventiladores y disipadores mediante aire comprimido y brochas antiestáticas.
		Limpieza de ventiladores: Bloqueo de aspas para evitar giros forzados y limpieza profunda de ejes y paletas; lubricación si presentan ruido o resistencia.
		Reasentamiento de componentes: Extracción y reinserción de módulos de memoria RAM, tarjetas de expansión (GPU, sonido, red) y conectores de energía/datos para eliminar óxido o falsos contactos.
		Limpieza de contactos eléctricos: Aplicación de alcohol isopropílico en pines de procesador, ranuras de expansión y conectores de discos duros.
		Mantenimiento térmico: Retiro de pasta térmica seca del procesador (CPU) y GPU, limpieza de la superficie del disipador y aplicación de nueva pasta térmica.
		Revisión de cables internos: Ordenamiento del cableado (cable management) para mejorar el flujo de aire y verificación de que no haya cables doblados o cerca de ventiladores.
		Limpieza de unidades de almacenamiento: Retiro de polvo en discos duros mecánicos (HDD) y unidades de estado sólido (SSD), asegurando que estén firmemente atornillados para evitar vibraciones.
		Inspección de la fuente de poder: Limpieza de rejillas de entrada/salida de aire y revisión visual de condensadores (buscando hinchazón o fugas).
		Cierre y prueba física: Colocación correcta de la tapa del gabinete, apriete de tornillos y verificación de que todos los periféricos estén conectados firmemente antes del encendido.